

地域情報通信基盤整備推進交付金事業 事後評価表

①事業名	地域情報通信基盤整備推進交付金事業							
事業の概要	⑧事業年度	H20年度			⑨事業完了日	平成22年3月30日		
	⑩総事業費	799,575千円			⑪補助対象事業費	645,402千円		
	⑫交付金額	215,134千円						
	⑬整備対象地域	田子町全域						
	<p align="center">⑮事業の内容</p> <p>青森県三戸郡田子町は、町内全世帯及び公共施設等を対象に防災緊急告知端末を配備し、現在の同軸ケーブルを全て光ファイバーケーブルに張り替え、情報通信の基盤を整備すると共に、整備した光ファイバーケーブルを活用し、防災及び一般情報を防災緊急告知端末並びに自主放送、データ放送で受信することで町民の安心・安全を図ります。また、町は整備した光ファイバーの一部を日本電信電話株式会社へIRU契約により貸出し、超高速インターネットサービスの提供により情報通信格差を是正すると共に、ブロードバンドの利活用による生活利便の向上を図ります。</p>							
BB	⑯サービス開始日	平成22年5月21日						
	⑰サービス形態	公設民営(IRU)						
	⑱契約先	東日本電信電話株式会社						
		⑲整備計画時の目標		⑳実績				
		初年度	最終	H22年度末	H23年度末	H24年度末	H25年度末	H26年度末
	整備地域の世帯数	2,280	2,264	2,264	2,239	2,244	2,224	2,239
	加入世帯数	169	542	102	660	749	792	849
加入率(%)	7.4	23.9	4.5	29.5	33.4	35.6	37.9	
CATV	㉑サービス開始日	平成22年4月1日						
	㉒サービス形態	公設公営(指定管理)						
	㉓契約先	公益財団法人にんにくネットワーク						
		㉔整備計画時の目標		㉕実績				
		初年度	最終	H22年度末	H23年度末	H24年度末	H25年度末	H26年度末
	整備地域の世帯数	2,280	2,264	2,264	2,239	2,244	2,224	2,239
	加入世帯数	1,937	2,229	2,229	2,273	2,296	2,305	2,308
加入率(%)	85.0	98.5	98.5	101.5	102.3	103.6	103.1	
㉔評価及び課題	<p>【評価】 町内全域で地上デジタル放送の視聴が可能となり、難視聴の解消になったと同時に、デジタル放送移行にスムーズに対応できた。また、全域で高速ブロードバンドサービスの提供が可能となり、デジタルディバイドが解消され、当初目標を達成することができ、一定の成果があったと考える。</p> <p>【課題】 全世帯へFM告知端末を使った防災情報、行政情報の提供を目指す。設備、機器の経年劣化等による更新が控えているため、計画を作成していく必要がある。</p>							